

Budowa drogi gminnej Gałęzów - Leśniczówka

aktualizacja 2

25 sierpnia 2010



Aktualizacja 2

Budowa drogi gminnej Gałęzów - Leśniczówka

Dnia 22 lipca 2010 r. miał miejsce odbiór I etapu prac największej gminnej inwestycji, współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013, jaką jest projekt pt. „Budowa drogi gminnej Gałęzów - Leśniczówka”. Mimo intensywnych opadów deszczu i związanych z tym utrudnień realizacja projektu jest niezagrażona. I etap zadania obejmował między innymi:

* Przebudowę linii napowietrznej - przyłącze napowietrzne (roboty demontażowe i montaż);

* Roboty budowlane, w tym:

- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne,
- zabezpieczenie linii teletechnicznych,
- zabezpieczenie sieci wodociągowych,
- odwodnienie korpusu drogowego,
- wykonanie przepustów pod zjazdami,
- wykonanie podbudowy (warstwa odsączająca, podbudowa betonowa).

Wartość wykonanych robót wynosi 825.217,84 zł.

Obecnie realizowany jest II, a zarazem ostatni etap prac. Wykonywana jest:

* podbudowa: skropienie, podbudowa górna z kruszywa, podbudowa bitumiczna,

* nawierzchnia bitumiczna,

* roboty wykończeniowe,

* montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Koszt wykonanych prac wyniesie 1.032.549,92 zł.

Zakończenie całości zadania zaplanowana jest na miesiąc wrzesień bieżącego roku.



